

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Челябинская область)» по состоянию на « 01 » октября 2024 г.  
 Министерства здравоохранения Челябинской области

**Целевые показатели:**

№	Наименование целевых показателей	база	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)
1	Основной показатель (убывающий) Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, %	36,5 <sup>1</sup>	23,6	23,6	24,7	25,9	20,8	19,3
2	Основной показатель (убывающий) Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %	42,9 <sup>1</sup>	39,2	38,4	39,7	39,2	39,7	39,7
3	Основной показатель (возрастающий) Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.	5,71 <sup>1</sup>	5,74	5,74	5,8	6,5	5,9	5,9
4	Основной показатель (возрастающий) Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, %	0	31,5	42,8	52	58	58	63

**Выполнение целевых показателей:**

№	Наименование целевых показателей	2024 (план)	2024 (факт)	Отклонение		
				Единиц	%	Причины
1	Основной показатель (убывающий) Доля зданий мед. организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и кап. ремонта, %	20,8	24,8			
2	Основной показатель (убывающий) Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %	39,7	39,2			
3	Основной показатель (возрастающий) Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.	5,9	4,07			
4	Основной показатель (возрастающий) Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, %	58	60,2			

**Бюджет (без учета Минстроя)**

Ассигнования, млн руб. (по состоянию на 01.10.2024 г.)			Фактическое исполнение, млн руб. (по состоянию на 01.10.2024 г.)			% исполнения (по состоянию на 01.10.2024 г.)			Закупочная деятельность, млн руб. (по состоянию на 01.10.2024 г.)			
Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План- график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	% исполнения
2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2*100	9=6/3*100	10=7/4*100	11	12	13	14= 13/12
<b>864,55</b>	45,28	819,27	<b>847,50</b>	44,39	803,11	<b>98,03</b>	98,03	98,03	847,50	847,50	78,25	<b>9,23</b>

<sup>1</sup> 01.2021 г.

## Результаты:

№	Ожидаемый результат на 2024 год	Текущий статус
ответственный ОИВ – Министерство здравоохранения Челябинской области		
ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи		
1	<p>Приобретено 52 ед. автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности (ГРБС – Минздрав)</p> <p>Бюджет: 35 960,00 тыс. руб. ФБ- 34 090,00 тыс. руб. ОБ- 1 870,00 тыс. руб.</p>	Поставлено 52 ед. автотранспорта
2	<p>Осуществлено новое строительство (реконструкция) 3 объектов здравоохранения и 2 переходящих на 2025 (ГРБС – Минстрой)</p> <p>Бюджет 2024 г. – 1 355 949,5 тыс. руб. ФБ – 1 285 440,3 тыс. руб. ОБ – 70 509,2 тыс. руб.</p>	<p>- Поликлиника, с. Миасское Красноармейский МР, готовность - 46 % (+0 %). Разработан котлован, выполнены работы по устройству фундамента, цокольного этажа, перекрытий цокольного этажа, построили 1-го этаж и начали второй, вставлены окна. Материалы завезены на весь объект (90%). Идёт кладка наружных стен и перегородок 2 эт. 1 этажа. Выполнены колонны. В связи удорожанием строительных ресурсов в Минздрав РФ направлен запрос на внесение изменений в программу: увеличение стоимости работ в 2024 г. на сумму 240 111,41 тыс. руб. за счет средств высвобождаемых с объекта «больница» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Аша» (Челябинская область, город Миньяр Ашинского муниципального района).</p> <p>- Больница г. Карталы - готовность 6,5% (+2,5%). Объект включен в программу МПЗ со сроком реализации 2023-2024 гг. Предварительно с МЗ РФ согласовано уменьшение параметров объекта, в настоящее время проектировщиком уточняются планировки. Установлено свайное поле под фундамент.</p> <p>- Хирургический корпус г. Нязепетровск – готовность 21% (+0%). На объекте разработан котлован под здание и под теплотрассу, устройство фундаментной плиты, устройство подпорных стен готовность. Цокольный этаж (подвал) готов. Готовы стены лестничных клеток и шахт лифтов первого этажа и колонны первого этажа. Готовность перекрытия 1 этажа. Смонтирована опалубка перекрытия 2 этажа. Готово перекрытие 2 этажа. Ведется кладка наружных стен 2 этажа – 60%. Перегородки в цокольном этаже 85%, ведутся работы по монтажу вентсистем и водоснабжения, отопления дымоудаления в цокольном этаже. Подпорная стена – 92% (оставлен технологический проезд). Ведутся работы по монтажу теплотрассы, частично сдана.</p> <p><b>Объекты, переходящие на 2025 г.:</b></p> <p>- Поликлиника с. Аргаяш – готовность 0%. В связи с невыполнением в срок обязательств по контракту (СМР и разработку ПСД) контракт с подрядной организацией расторгнут. Пакет документов направлен в ГКУ «Центр организации закупок ЧО» для объявления аукциона.</p> <p>- Больница г. Миньяр – готовность 30 (+ 20%). Объект включен в программу МПЗ со сроком реализации 2025 гг. В связи удорожанием строительных ресурсов в Минздрав РФ направлен запрос на внесение изменений в программу: увеличение стоимости работ в 2024 г. на сумму 240 111,41 тыс. руб. за счет средств высвобождаемых с объекта «больница» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Аша» (Челябинская область, город Миньяр Ашинского муниципального района);</p> <p>Увеличение объема финансирования не повлечет за собой продление сроков строительства и будет завершено в 2024 г. с оформлением лицензии на оказание медицинской помощи.</p> <p>Свайное поле завершено. Сваи закручены под основное здание, выполняется прокладка сетей под зданием. 01.08.2024 приехали первые конструкции здания. Проложены наружные инженерные сети, смонтирован каркас модуля, завершён монтаж ограждающих конструкций 1 этажа, кровля одноэтажного крыла 95%, завершается монтаж двухэтажного крыла, идет монтаж кровли 2-го этажа. Теплый контур будет закрыт до 30.09.2024 г</p>

3	<p>Осуществлен капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения, расположенных в том числе в сельской местности (ГРБС – Минздрав)          Бюджет – 612 643,80 тыс. руб.          ФБ- 580 786,40 тыс. руб.          ОБ- 31 857,40 тыс. руб.</p>	<p>В 2024 году запланирован ремонт 16 объектах со сроком завершения работ в 2024 г. ремонт:          Готовность по объектам:          - 3 объекта 100 % (завершены);          - 4 объекта 80-99%;          - 3 объекта 60-79%;          - 2 объект 40-59%;          - 2 объекта 20-39%;          - 2 объекта 0-19%.</p> <p>В целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 декабря 2022 г. № Пр-144 (пп. «г» п. 2) Правительством Челябинской области совместно с Министерством здравоохранения Челябинской области проводится работа по обеспечению опережающей реализации мероприятий федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», предусмотренных в 2024 году.</p> <p>В части опережающей реализации мероприятия «Осуществление капитального ремонта» определен перечень объектов:          - Больница (педиатрическое отделение) ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш» готовность – 100 %;          - Поликлиника ГБУЗ «Районная больница г. Пласт» готовность – 99,9 % (+1,9 %)          - Больница (лечебный корпус) «Районная больница г. Пласт» готовность – 98,6 % (+2,8 %).</p>
4	<p>Приобретено 60 единиц оборудования для обеспечения медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности (ГРБС – Минздрав)          Бюджет. – 6 209,00 тыс. руб.          ФБ – 5 886,00 тыс. руб.          ОБ – 323,00 тыс. руб.</p>	<p>Все оборудование поставлено и введено в эксплуатацию 60 единиц.</p>

№	2023 годов	Текущий статус
1	<p><b>В 2023 году</b> было запланировано строительство 39 объектов</p>	<p>Завершено строительство на 39 объектах из запланированных в 2023 г. (+ 1 ФАП быстровозводимая модульная конструкция в д. Камышёвка, взамен ФАП Увильды).</p>
2	<p><b>В 2023 г.</b> был запланирован капитальный ремонт на 17 объектах</p>	<p>В настоящее время завершен ремонт на 15 объектах.</p>

№	2022 годов	Текущий статус
ответственный ОИВ – Министерство здравоохранения Челябинской области		
1	<p><b>В 2022 г.</b> был запланирован капитальный ремонт на 87 объектов</p>	<p>Из 87 объектов капитальный ремонт завершен по 82 объектам (в том числе учтены объекты ФАПы в д. Барсучье и с. Новомосковское, отремонтированные в 2022 году за счет средств областного бюджета, взамен признанных аварийными ФАП с. Биянка ГБУЗ «Районная больница г. Аша», ФАП п. Крутой Лог ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск»).</p> <p>По 5 неисполненным в 2022 году объектам:          - 1 объект готовность 80-99%          - 2 объекта готовность 40-59%;          - 1 объект готовность 20-39%;          - 1 объект готовность 0-19%</p>