

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Челябинская область)» по состоянию на « 31 » декабря 2024 г.  
 Министерства здравоохранения Челябинской области

**Целевые показатели:**

№	Наименование целевых показателей	база	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	2024 (план)	2025 (план)
1	Основной показатель (убывающий) Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, %	36,5 <sup>1</sup>	23,6	23,6	24,7	25,9	20,8	19,3
2	Основной показатель (убывающий) Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %	42,9 <sup>1</sup>	39,2	38,4	39,7	39,2	39,7	39,7
3	Основной показатель (возрастающий) Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.	5,71 <sup>1</sup>	5,74	5,74	5,8	6,5	5,9	5,9
4	Основной показатель (возрастающий) Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, %	0	31,5	42,8	52	58	58	63

**Выполнение целевых показателей:**

№	Наименование целевых показателей	2024 (план)	2024 (факт)	Отклонение		
				Единиц	%	Причины
1	Основной показатель (убывающий) Доля зданий мед. организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и кап. ремонта, %	20,8	23,2			Несвоевременное выполнение подрядными организациями своих обязательств по действующим контрактам.
2	Основной показатель (убывающий) Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %	39,7	39,1			
3	Основной показатель (возрастающий) Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.	5,9	5,9			
4	Основной показатель (возрастающий) Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, %	58	61,3			

**Бюджет (без учета Минстроя)**

<sup>1</sup> 01.2021 г.

Ассигнования, млн руб. (по состоянию на <u>31.12.2024</u> г.)			Фактическое исполнение, млн руб. (по состоянию на <u>31.12.2024</u> г.)			% исполнения (по состоянию на <u>31.12.2024</u> г.)			Закупочная деятельность, млн руб. (по состоянию на <u>31.12.2024</u> г.)			
Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План- график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	% исполнения
2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2*100	9=6/3*100	10=7/4*100	11	12	13	14= 13/12
<b>847,50</b>	44,39	803,11	<b>847,44</b>	44,39	803,05	<b>99,99</b>	99,99	99,99	847,50	847,50	847,44	<b>99,99</b>

### Результаты:

№	Ожидаемый результат на 2024 год	Текущий статус
ответственный ОИВ – Министерство здравоохранения Челябинской области		
ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи		
1	Приобретено 52 ед. автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности (ГРБС – Минздрав)	Поставлено 52 ед. автотранспорта
2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) 5 объектов здравоохранения со сроком завершения в 2025 г. (ГРБС – Минстрой)	<p>- <b>Поликлиника, с. Миасское</b> Красноармейский МР, готовность - 47 %. Разработан котлован, выполнены работы по устройству фундамента, цокольного этажа, перекрытий цокольного этажа, построили 1-го этаж и начали второй, вставлены окна. Материалы завезены на весь объект (90%). Идёт кладка наружных стен и перегородок 2 этаж, 1 этажа. Выполнены колонны.</p> <p>- <b>Больница г. Каргалы</b> - готовность 19% Закручены сваи для фундамента. Обратная засыпка и устройство сетей под модулем. Завезены на участок первые конструкции здания 26.10.2024 г. Подрядчик направил письмо о выносе сетей из пятна застройки. Заключен договор безвозмездного пользования с КЖСИ. дополнительное соглашение об изменении границ земельного участка (пищеблок вынесли за его пределы), готовят новый ГПЗУ. Завезены средние конструкции модуля с завода для установки. Ведется установка корпуса модуля на участке. Подготовлено ЗНИ на корректировку наименования объекта.</p> <p>Получено представление от Прокуратуры Карталинского района о нарушении производства работ по ГК в части выполнения СМР без ПИР, получивших положительное заключение ГЭ. Возможна приостановка работ, до момента получения заключения ГЭ.</p> <p>- <b>Хирургический корпус г. Нязепетровск</b> – готовность 45,5 % На объекте разработан котлован под здание и под теплотрассу, устройство фундаментной плиты, устройство подпорных стен готовность. Цокольный этаж (подвал) готов. Готовы стены лестничных клеток и шахт лифтов первого этажа и колонны первого этажа. Готовность перекрытия 1 этажа. Смонтирована опалубка перекрытия 2 этажа. Готово перекрытие 2 этажа. Ведется кладка наружных стен 2 этажа – 60%. Перегородки в цокольном этаже 85%, ведутся работы по монтажу вентиляционных систем и водоснабжения, отопления дымоудаления в цокольном этаже. Подпорная стена – 92% (оставлен технологический проезд). Ведутся работы по монтажу теплотрассы, частично сдана. Сеть отопления готова. Комплекс зданий действующей больницы подключен к отоплению.</p> <p>- <b>Поликлиника с. Аргаяш</b> – готовность 0%. В связи с невыполнением в срок обязательств по контракту (СМР и разработку ПСД) контракт с подрядной организацией расторгнут. Пакет документов направлен в ГКУ «Центр организации закупок ЧО» для объявления аукциона.</p> <p>- <b>Больница г. Миньяр</b> – готовность 76% (+ 24%). Объект включен в программу МПЗ со сроком реализации 2025 гг. Получено заключение ГЭ. Проложены наружные инженерные сети, смонтирован каркас модуля, завершён монтаж ограждающих конструкций двух частей здания, завершён монтаж кровли всего здания без водоотливов. Тёплый контур закрыт. Перегородки готовы. Установка дверей на 1 и 2 этаже 99% (уточняется технология). Ведется внутренняя отделка: 70%. Монтаж инженерных сетей, отопления,</p>

		вентиляции завершены. Сети электроснабжения готовы, не полностью готово наружное освещение. Теплотрасса -100% (тепло пущено). Гараж: коробка собрана, ведут сети, перегородки, закрывают тепловой контур - 55%. Благоустройство приостановлено.
3	Осуществлен капитальный ремонт 15 объектов здравоохранения, расположенных в том числе в сельской местности (ГРБС – Минздрав)	В 2024 году запланирован ремонт 15 объектов со сроком завершения работ в 2024 г. Объекты завершены: 1. ГБУЗ РБ с. Аргаяш Больница (педиатрическое отделение) 2. ГБУЗ РБ г. Аша Поликлиника детская 3. ГБУЗ РБ г. Пласт Поликлиника 4. ГБУЗ ГБ г. Верхний Уфалей Женская консультация 5. ГБУЗ РБ г. Пласт Лечебный корпус 6. ГБУЗ ДГБ Коркино Лечебный корпус 7. ГБУЗ ГБ г. Златоуст Женская консультация 8. ГБУЗ РБ с. Аргаяш Поликлиника 9. ГБУЗ РБ г. Касли Поликлиника 10. ГБУЗ РБ г. Чебаркуль Детская поликлиника 11. ГБУЗ РБ с. Кунашак ЦОВП 12. ГБУЗ РБ п. Увельский ЦОВП 13. ГБУЗ ОБ г. Троицк Поликлиника 14. ГАУЗ ОКБ № 3 Челябинск Поликлиника 15. ГАУЗ ДГКБ № 6 Челябинск Детская поликлиника
4	Приобретено 60 единиц оборудования для обеспечения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности	Все оборудование поставлено и введено в эксплуатацию 60 единиц.

№	2023 годов	Текущий статус	
1	В 2023 году было запланировано строительство 39 объектов	Завершено строительство на 39 объектах из запланированных в 2023 г.	
2	В 2023 году приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций, 1 объект	Приобретена быстровозводимая модульная конструкция в д. Камышёвка, взамен ФАП Увильды.	
3	В 2023 г. был запланирован капитальный ремонт на 17 объектах	В настоящее время завершен ремонт на 16 объектах. Незавершенные объекты: - Сатка Хирургический корпус - 98,3%	Причины неисполнения мероприятий в срок: - увеличение сроков поставки материалов и оборудования; - удорожание стоимости работ; - отсутствие достаточного количества человек на объекте для заявленного объема работ; - некачественное выполнение работ.

№	2022 годов	Текущий статус
		ответственный ОИВ – Министерство здравоохранения Челябинской области

1	<b>В 2022 г.</b> был запланирован капитальный ремонт на 87 объектов	Из 87 объектов капитальный ремонт завершен по 83 объектам (в том числе учтены объекты ФАПы в д. Барсучье и с. Новомосковское, отремонтированные в 2022 году за счет средств областного бюджета, взамен признанных аварийными ФАП с. Биянка ГБУЗ «Районная больница г. Аша», ФАП п. Крутой Лог ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск»). По 4 неисполненным в 2022 году объектам: - 1 объект готовность 60-79% - 2 объект готовность 40-59%; - 1 объекта готовность 20-39%;
---	---	--

\* Результат скорректирован в соответствии с дополнительным соглашением № 056-2021-№9006-1/13 от 25.12.2024 г.