

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Челябинская область)» по состоянию на «01» августа 2023 г.
 Министерства здравоохранения Челябинской области

Целевые показатели:

№	Наименование целевых показателей	база	2022 план	2022 факт	2023	2024
1	Основной показатель (убывающий) Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, %	36,5 ¹	23,6	23,6	24,7	20,8
2	Основной показатель (убывающий) Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %	42,9 ¹	39,2	38,4	39,7	39,7
3	Основной показатель (возрастающий) Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.	5,71 ¹	5,74	5,74	5,8	5,9
4	Основной показатель (возрастающий) Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, %	0	31,5	42,8	52	58

Выполнение целевых показателей:

№	Наименование целевых показателей	2023 (план)	2023 (факт)	Отклонение		
				Единиц	%	Причины
1	Основной показатель (убывающий) Доля зданий мед. организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и кап. ремонта, %	24,7	26,1			
2	Основной показатель (убывающий) Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %	39,7	38,2			
3	Основной показатель (возрастающий) Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.	5,8	3,7			
4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, %	52	53,3			

Бюджет (без учета Минстроя)

Ассигнования, млн руб. (по состоянию на <u>01.08.2023</u> г.)			Фактическое исполнение, млн руб. (по состоянию на <u>01.08.2023</u> г.)			% исполнения (по состоянию на <u>01.08.2023</u> г.)			Закупочная деятельность, млн руб. (по состоянию на <u>01.08.2023</u> г.)			
Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План- график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	% исполнения
2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2*100	9=6/3*100	10=7/4*100	11	12	13	14= 13/12
1 295,54	67,83	1 227,71	1 227,55	64,05	1 163,49	94,00	94,43	94,77	1 295,54	1259,39	561,15	44,56

¹ 01.2021 г.

Результаты:

№	Ожидаемый результат на 2023 год	Текущий статус	Риски
ответственный ОИВ – Министерство здравоохранения Челябинской области			
ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи			
1	<p>Приобретено 59 ед. автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности (ГРБС – Минздрав)</p> <p>Бюджет: 42 820 тыс. руб. ФБ- 40 593,36 тыс. руб. ОБ- 2 226,64 тыс. руб.</p>	<p>С целью своевременного обеспечения медицинских организаций заключены 2 контракта на 59 единиц автомобильного транспорта. В настоящее время весь автотранспорт поставлен.</p>	
2	<p>Осуществлено новое строительство (реконструкция) 43 объектов здравоохранения (в том числе 2 переходящих на 2024 г.) (ГРБС – Минстрой)</p> <p>Бюджет 2023 г. – 1 315 588,5 тыс. руб. ФБ – 1 247 176,4 тыс. руб. ОБ – 68 412,1 тыс. руб.</p>	<p>Заключены все контракты на строительно-монтажные работы по 43 объектам ОГКУ «Челябобливестрой» заключены контракты по 43 объектам (в том числе по 2 переходящим объектам на следующий период: Поликлиника, с. Миасское Красноармейский МР и больница (родильное и гинекологическое отделение, детская поликлиника г. Карталы) на сумму 1 977 286,45 тыс. рублей. По 41 объекту со сроком завершения работ в 4 квартале 2023 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ФАП 35 объектов; - Врачебные амбулатории 3 объекта (п. Саргазы, п. Мирный, п. Трубный Сосновского МР); - ОВОП 2 объекта (д. Казанцево и д. Казанцево (микр-н Славино) Сосновского МР); - Больничный комплекс в г. Нязепетровске. 	
3	<p>Осуществлен капитальный ремонт 25 (в то числе 9 переходящих на 2024 г) объектов здравоохранения, расположенных в том числе в сельской местности (ГРБС – Минздрав)</p> <p>Бюджет 2023 г. – 1 075 762 тыс. руб. ФБ- 1 019 822,40 тыс. руб. ОБ- 55 939,6 тыс. руб.</p>	<p>В 2023 году запланирован ремонт 25 объектов на сумму 1 075 762,05 тыс. рублей, из них завершить ремонтные работы планируется на 16 объектах.</p> <p>Заключены контракты на выполнение ремонтных работ по 25 объектам (в том числе: 9 объектов с переходящим сроком выполнения работ) на сумму 1 053 278,34 тыс. рублей. Кассовый расход на 20.07.2023 г. - 208 810,29 тыс. рублей. Капитальный ремонт завершен по 4 объектам (ФАП с. Огневское РБ Касли; п. Алексеевка ГБУЗ «Районная больница г. Сатка», п. Казановка ГБУЗ «Районная больница с. Варна»; ФАП п. Полесье ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 объекта готовность 80-99%; - 5 объектов готовность 60-79%; - 4 объекта готовность 40-59%; - 3 объекта готовность 20-39%; - 6 объектов готовность 0-19%. 	
4	<p>Приобретено 394 единиц оборудования для обеспечения медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности (ГРБС – Минздрав)</p> <p>Бюджет 2023 г. – 75 328,9 тыс. руб. ФБ – 71 043,84 тыс. руб. ОБ – 4 285,06 тыс. руб.</p>	<p>Законтрактовано 394 ед. (100%), из них поставлены 317 ед. оборудования (80,5 %).</p>	

№	2021-2022 годов	Текущий статус
ответственный ОИВ – Министерство здравоохранения Челябинской области		
1	В 2021 г. было запланировано строительство 12 объектов.	Все 12 объектов построены и получили необходимые лицензии (п. Репино, с. Лебединое, п. Мисяш, д. Вандышевка, п. Заозерный, п. Октябрьский, п. Черная речка, п. Кисегач, п. Зеленый Лог, п. Формачево, п. Мирный, п. Летягино)
2	В 2022 году было запланировано строительство 8 объектов	Все 8 объектов построены и получили необходимые лицензии. (с. Аминево с. Петропавловка - Уйского МР, п. Увальский Кизильского МР; п. Михири и с. Кабанка - Увельского МР, п. Кварцитный - Троицкого МР, п. Придорожный - Нагайбакского МР, п. Крутоярский - Октябрьского МР)
3	В 2021 г. был запланирован капитальный ремонт на 117 объектах	В настоящий момент капитальный ремонт завершен на 115 объектах из 117. 98,3 % готовности
4	В 2022 г. был запланирован капитальный ремонт на 87 объектов	Из 87 объектов капитальный ремонт завершен по 49 объектам. По 38 неисполненным объектам: - 12 объектов готовность 80-99%; - 4 объекта готовность 60-79%; - 9 объектов готовность 40-59%; - 9 объекта готовность 20-39%; - 4 объектов готовность 0-19%; Кроме того, в 2022 г. в ходе выполнения работ 2 объекта признаны аварийными (ФАП с. Бянка ГБУЗ «Районная больница г. Аша» и ФАП п. Крутой Лог ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск») предполагается взамен зачесть объекты, которые будут отремонтированы за счет средств областного бюджета (ФАПы ГБУЗ «Районная больница п. Октябрьский»).
5	В 2022 г. запланирована поставка 1335 ед. медицинского оборудования	Все оборудование поставлено и введено в эксплуатацию
6	В 2022 г. запланирована поставка 1 ед. медицинского оборудования из резервного фонда	Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию