

РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Челябинская область)» по состоянию на « 01 » апреля 2024 г.
 Министерства здравоохранения Челябинской области

Целевые показатели:

№	Наименование целевых показателей	база	2022 (план)	2022 (факт)	2023 (план)	2023 (факт)	2024
1	Основной показатель (убывающий) Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, %	36,5 ¹	23,6	23,6	24,7	25,9	20,8
2	Основной показатель (убывающий) Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %	42,9 ¹	39,2	38,4	39,7	39,2	39,7
3	Основной показатель (возрастающий) Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.	5,71 ¹	5,74	5,74	5,8	6,5	5,9
4	Основной показатель (возрастающий) Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, %	0	31,5	42,8	52	58	58

Выполнение целевых показателей:

№	Наименование целевых показателей	2024 (план)	2024 (факт)	Отклонение		
				Единиц	%	Причины
1	Основной показатель (убывающий) Доля зданий мед. организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и кап. ремонта, %	20,8	24,8			
2	Основной показатель (убывающий) Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, %	39,7	39,3			
3	Основной показатель (возрастающий) Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.	5,9	1,32			
4	Основной показатель (возрастающий) Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, %	58	57,9			

Бюджет (без учета Минстроя)

Ассигнования, млн руб. (по состоянию на 01.04.2024 г.)			Фактическое исполнение, млн руб. (по состоянию на 01.04.2024 г.)			% исполнения (по состоянию на 01.04.2024 г.)			Закупочная деятельность, млн руб. (по состоянию на 01.04.2024 г.)			
Итого	ОБ	ФБ	Факт	ОБ	ФБ	Итого	ОБ	ФБ	План- график	Заключено контрактов	Исполнено на 100%	% исполнения
2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=5/2*100	9=6/3*100	10=7/4*100	11	12	13	14= 13/12
813,99	42,65	771,33	579,39	30,31	549,07	71,18	71,08	71,19	1 046,25	1 026,97	27,10	2,6

¹ 01.2021 г.

Результаты:

№	Ожидаемый результат на 2024 год	Текущий статус
ответственный ОИВ – Министерство здравоохранения Челябинской области		
ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи		
1	<p>Приобретено 52 ед. автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности (ГРБС – Минздрав)</p> <p>Бюджет: 35 960,00 тыс. руб. ФБ- 34 090,00 тыс. руб. ОБ- 1 870,00 тыс. руб.</p>	<p>Поставлена 31 ед. автотранспорта. Контракт на закупку 21 ед. автотранспорта заключен, машины поставлены в медицинские организации. Ведется приемка</p>
2	<p>Осуществлено новое строительство (реконструкция) 3 объектов здравоохранения и 2 переходящих на 2025 (ГРБС – Минстрой)</p> <p>Бюджет 2024 г. – 1 355 949,5 тыс. руб. ФБ – 1 285 440,3 тыс. руб. ОБ – 70 509,2 тыс. руб.</p>	<p>Поликлиника, с. Миасское Красноармейский МР, готовность - 30% (+ 2%). - разработан котлован, выполнены работы по устройству фундамента, цокольного этажа, перекрытий цокольного этажа, ведутся работы по устройству 1-го этажа, вставлены окна. Материалы завезены на весь объект (90%). Ведется корректировка ПСД.</p> <p>Больница г. Каргалы, готовность – 0% (01.12.2023 г. государственным заказчиком ОГКУ Челябобливестстрой заключен новый государственный контракт с АО ЮУ КЖСИ № 96/2023 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта), срок исполнения контракта 31.12.2024 г. Скорректировано МТЗ на строительство объекта).</p> <p>Хирургический корпус г. Нязепетровск – готовность 17% (+10%) На Объекте выполнено устройство фундаментной плиты под здание больницы, монтаж подпорных стенок, в настоящее время на Объекте осуществляется монтаж арматурного каркаса помещения подвала больницы, срок исполнения контракта СМР - 30.05.2025 г., срок действия контракта до 31.12.2025).</p> <p>Объекты, переходящие на 2025 г.:</p> <p>Поликлиника с. Аргаяш – готовность 0% (заключен Контракт «под ключ» 30.06.2023 г. №30/2023 с АО «Хатман Групп», срок окончания работ: 1 этап – 31.12.2023 г.; 2 этап - 31.12.2025 г., 14.03.2024 ЧОИСом подрядчику направлена Претензия, учитывая не исполнение сроков действующего контракта проводится процедура расторжения контракта);</p> <p>Больница г. Миньяр – готовность 0% (Контракт на выполнение работ не заключен. Выделенный земельный участок имеет дефицит площади для застройки здания, решается вопрос об изменении земельного участка. Аукцион объявлен в ГКУ «Центр организации закупок ЧО», завершен 22.03.2024 г., аукцион не состоялся, заявки не поступили).</p>
3	<p>Осуществлен капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения, расположенных в том числе в сельской местности (ГРБС – Минздрав)</p> <p>Бюджет – 612 643,80 тыс. руб. ФБ- 580 786,40 тыс. руб. ОБ- 31 857,40 тыс. руб.</p>	<p>В 2024 году запланирован ремонт 16 объектах со сроком завершения работ в 2024.</p> <p>8 объектов - заключены контракты на выполнение ремонтных работ (родильный дом ГБУЗ «ОБ г. Троицк», участковая больница ГБУЗ «РБ г. Куса», терапевтический корпус ГБУЗ «РБ с. Еткуль», детская поликлиника ГБУЗ «Районная больница г. Аша», ГБУЗ «Городская больница г. Пласт» поликлиника и больничный корпус; педиатрическое отделение ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш»; гинекологическое отделение ГБУЗ «Районная больница п. Бреды»);</p> <p>6 объектов - заключен контракт «под ключ» (ГБУЗ «ГБ г. Пласт» (гинекологическое отделение); ГБУЗ «Районная больница Катав-Ивановск» (педиатрическое отделение); ГБУЗ «Районная больница В.Уфалей» (женская консультация); детская поликлиника и главный корпус ГБУЗ «РБ г. Еманжелинск»; (больница (терапевтический корпус) ГБУЗ «ГБ № 1 г. Коркино»);</p> <p>1 объект - хирургический корпус ГБУЗ «ГБ № 1 г. Коркино» в связи с секвестированием объема финансирования мероприятия «осуществление капитального ремонта» в 2024 году для медицинской организации доведены дополнительные средства. 21.03.2024 г. состоялся аукцион на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт, ожидается подписание контракта до 05.04.2024 г.;</p> <p>1 объект – ГБУЗ «Городская детская больница г. Коркино» (лечебный корпус) сумма средств, предусмотренная в 2024 г. в размере 5 538,27 тыс. рублей (данные средства планируется к расходованию оплаты, возникающих дополнительных работ (в рамках ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ).</p> <p>Готовность по объектам: - 2 объекта готовность в диапазоне 80-99%;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - 4 объекта готовность в диапазоне 60-79%; - 2 объекта готовность в диапазоне 40-59%; - 1 объект готовность в диапазоне 20-39%; - 7 объектов готовность в диапазоне 0-19%.
4	<p>Приобретено 60 единиц оборудования для обеспечения медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности (ГРБС – Минздрав)</p> <p>Бюджет. – 6 209,00 тыс. руб. ФБ – 5 886,00 тыс. руб. ОБ – 323,00 тыс. руб.</p>	<p>Все оборудование поставлено. Введено в эксплуатацию 59 единиц. Аппарат рентгеновский маммографический не введено в эксплуатацию. В настоящее время завершён ремонт помещения под установку оборудования. Проводится монтаж оборудования.</p>

№	2023 годов	Текущий статус
1	<p>В 2023 году было запланировано строительство 39 объектов</p>	<p>Строительство из 40 запланированных в 2023 г. объектов завершено строительство на 35 (+ 1 ФАП быстровозводимая модульная конструкция в д. Камышёвка, взамен ФАП Увильды). Лицензии на осуществление медицинской деятельности получены на 34 ФАПах (+ 1 ФАП быстровозводимая модульная конструкция в д. Камышёвка, взамен ФАП Увильды)</p> <p>Продолжаются строительно-монтажные работы на 4 объектах ГБУЗ «РБ с. Долгодеревеское»:</p> <p>ОВОП микрорайон Славино – 0% Врачебная амбулатория п. Мирный - 4% Врачебная амбулатория п. Саргазы – 4% Врачебная амбулатория п. Трубный – 4%</p>
2	<p>В 2023 г. был запланирован капитальный ремонт на 17 объектах</p>	<p>В настоящее время завершён ремонт на 14 объектах. Завершение по ремонтам 3 объектов ожидается в июне 2024 г.</p>

№	2022 годов	Текущий статус
ответственный ОИВ – Министерство здравоохранения Челябинской области		
1	<p>В 2022 г. был запланирован капитальный ремонт на 87 объектов</p>	<p>Из 87 объектов капитальный ремонт завершён по 77 объектам. По 10 неисполненным в 2022 году объектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 объекта готовность 60-79%; - 2 объектов готовность 40-59%; - 3 объекта готовность 20-39%; - 3 объекта готовность по которым в диапазоне 0-19% (в том числе, в 2022 г. в ходе выполнения работ 2 объекта признаны аварийными (ФАП с. Биянка ГБУЗ «Районная больница г. Аша» и ФАП п. Крутой Лог ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск») предполагается взамен зачесть объекты, которые будут отремонтированы за счет средств областного бюджета (ФАПы ГБУЗ «Районная больница п. Октябрьский).